

『新北市中和區安平段 912 地號等 23 筆土地都市更新事業計畫案』工作時程預估(114.04.01)

階段	工作項目	預估時程 (月)	預估完成 時間	備註
壹、變更事業計畫 暨權利變換計 畫階段	權利變換前置作業	--	112.03.12~112.09.15	
	變更事計及權變自辦公聽會	--	112.10.14	
	選配期間及公開抽籤及寄發會議紀錄	--	112.12.23	
	變更事計及權利變換計畫、估價報告製作	--	113.01.15	
	變更事業計畫及權利變換計畫送件、初審與簽辦公展	--	113.01.19~113.05.15	
	變更事計及擬定權計公展、公辦公聽會	--	113.07.09	
	權變審查第 1 次小組審議	--	113.08.19	
	會議記錄及意見修正	--	114.03.28	
	變更事計及擬定權計畫檢核及聽證會安排	0.5	114.04.15	現階段
	都更聽證會及意見修正	1	114.05.15	視市府時間而定
	◎變更事計及擬定權計大會審議	0.5	114.05.31	
	變更事計及擬定權計確認會議紀錄	1.0	114.06.30	
	◎變更事計及擬定權計發布實施	3.0	114.09.30	
貳、建照階段	◎建照申請	4.0	115.01.31	細項及時程待後續權變計畫發布 實施後，再行提列
	◎辦理容積移轉	2.0	114.11.30	
參、施工階段	◎申報開工	1.0	115.02.28	
	◎施工期	36.0	118.02.28	
肆、完工交屋階段	◎完工、請領使照、總登記	2.0	118.04.30	
	◎水、電、瓦斯申請	1.0	118.05.31	
	◎交屋	1.0	118.04.30	